	設計監理　有限会社　野添設計	着　工　令和　1年　7月　10日	作成日　令和元年5月28日
	建 設 地	竣　工　令和　2年　3月　10日	作成者　有限会社　野添設計

令和１年　／　令和2年

5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月

29 31 1 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 31

設計・監理

公告 5/30　入札 7/5　入札助言　例会 ×19　施主・監理者完成検査 3/10　確認審査機関完成検査

総合仮設工事

仮設計画　仮設事務所設置　安全会議 ×18　仮設事務所撤去

4号鶏舎

建築工事

積算見積　契約 7/6　入札 7/5　安全祈願祭 7/20（大安）　縄張り　遣り方　掘削　砂利地業　捨コン　墨だし　鉄筋加工　配筋　型枠　地中梁配筋　ベース打設　アンカーのセット　型枠　柱・地中梁打設　埋戻し　天端調整墨出し　鉄骨搬入　建て方　外部足場架　天井工事　建入れ直し　デッキプレート敷付下地溶接工事　屋根工事　鋼製建具取付　外壁工事　床受梁取付　防鳥網等雑部工事　垂れ壁外壁站　電気室・消毒室仕上　外部足場解体　雨水排水溝設置　各部仕上　清掃・跡片付

ケージシステム工事

積算見積　契約 7/6　入札 7/5　メーカー発注・製作　製作完了現地出荷　国内到着 10/15　通関手続き 10/16　現地搬入 10/20　荷卸仕分け　海運　内陸運　組立開始 11/10　組立完了 2/10　電気配線工事　天井デッキプル　サイドデッキプル　細霧装置　パーコレーター接続　各センサー関係調整確認　飼料搬送ライン接続　警報関係既存取合調整

5号鶏舎

建築工事

積算見積　契約 7/6　入札 7/5　遣り方　掘削　砂利地業　捨コン　墨だし　配筋　型枠　地中梁配筋　ベース打設　アンカーのセット　型枠　柱・地中梁打設　埋戻し　天端調整墨出し　鉄骨搬入　建て方　外部足場架　天井工事　建入れ直し　デッキプレート敷付下地溶接工事　屋根工事　鋼製建具取付　外壁工事　床受梁取付　防鳥網等雑部工事　垂れ壁外壁站　電気室・消毒室仕上　外部足場解体　雨水排水溝設置　各部仕上　清掃・跡片付

ケージシステム工事

積算見積　契約 7/6　入札 7/5　メーカー発注・製作　製作完了現地出荷　国内到着 10/15　通関手続き 10/16　現地搬入 10/20　荷卸仕分け　海運　内陸運　組立開始 11/25　組立完了 2/28　フアン取付　妻側インシュト取付　電気配線工事　天井デッキプル　サイドデッキプル　細霧装置　パーコレーター接続　各センサー関係調整確認　飼料搬送ライン接続　警報関係既存取合調整

6号鶏舎

建築工事

積算見積　契約 7/6　入札 7/5　メーカー発注・製作　製作完了現地出荷　国内到着 10/15　通関手続き 10/16　現地搬入 10/20　荷卸仕分け　海運　内陸運　組立完了 3/8　清掃・跡片付　外部足場解体　雨水排水溝設置　屋根工事　天井工事　建入れ直し　デッキプレート敷付下地溶接工事　外部足場架　建て方　鉄骨搬入　天端調整墨出し　埋戻し　脱枠　柱・地中梁打設　アンカーのセット　型枠　地中梁配筋　ベース打設　型枠　配筋　墨だし　捨コン　砂利地業　掘削　遣り方　外壁工事　床受梁取付　鋼製建具取付　電気室・消毒室仕上　垂れ壁外壁站　防鳥網等雑部工事　妻側インシュト取付　フアン取付　電気配線工事　天井デッキプル　サイドデッキプル　組立開始 12/25　細霧装置　パーコレーター接続　各センサー関係調整確認　飼料搬送ライン接続　警報関係既存取合調整

ケージシステム工事

外構電気、機械設備・外構建築工事

電気・機械設備工事

発電機　高圧受変電設備発注　埋設部分施工　4号舎スリーブ　5号舎スリーブ　6号舎スリーブ　外部高圧架電柱建柱　外部高圧配線　通電　受変電設備通電出荷検　通信・弱電調整

外構工事

整地運搬　外構土工　外構舗装　ガラガラ舗装　ロジガー舗装　パイル基礎　アプローチ舗装　フェンス設置　外構整備